

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 roku

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Relokacja urządzeń i elementów instalacji do Głównego Punktu Dystrybucyjnego Centralnego Ośrodka Informatyki”, COI-ZAK.3201.34.2017

Centralny Ośrodek Informatyki, jako Zamawiający w w/w postępowaniu, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert, które miało miejsce dnia 10 listopada 2017 r. o godzinie 12:00.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia to :

Część I zamówienia – 127 981,50 zł brutto

Część II zamówienia – 187 659,87 zł brutto

Część III zamówienia – 68 880,00 zł brutto

I.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Gwarancja	Termin płatności faktury
1.	CPD System Sp. z o.o. ul. Skorupki 13 05-220 Zielonka	Część I zamówienia – 210 330,00 zł	Część I zamówienia- do 60 dni od daty zawarcia Umowy	Część I zamówienia - 48 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego	21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
		Część II zamówienia – 362 850,00 zł	Część II zamówienia - do 30 dni od daty zawarcia Umowy	Część II zamówienia- 48 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego	
		Część III zamówienia – 97 170,00 zł	Część III zamówienia- do 30 dni od daty zawarcia Umowy	Część III zamówienia- 48 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego	
2.	InGas Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 127 D 05-410 Józefów	Część I zamówienia - nie złożono oferty	Część I zamówienia- nie złożono oferty	Część I zamówienia- nie złożono oferty	21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
		Część II zamówienia - nie złożono oferty	Część II zamówienia - nie złożono oferty	Część II zamówienia- nie złożono oferty	
		Część III zamówienia- 78 363,30 zł	Część III zamówienia- do 30 dni od daty zawarcia Umowy	Część III zamówienia-36 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez	

				Zamawiającego protokołu odbioru końcowego	
3.	FAST Group Sp. z o.o. Al. 3 Maja 12 00-391 Warszawa	Część I zamówienia- nie złożono oferty	Część I zamówienia- nie złożono oferty	Część I zamówienia- nie złożono oferty	21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
		Część II zamówienia- 327 882,65 zł	Część II zamówienia - do 30 dni od daty zawarcia Umowy	Część II zamówienia-48 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego	
		Część III zamówienia- nie złożono oferty	Część III zamówienia- nie złożono oferty	Część III zamówienia- nie złożono oferty	

UWAGA !!! W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej Wykonawca składa w formie pisemnej oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust 11 ustawy Pzp na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcji PZP Zespół Zakupów
 Ewa Klepczarek